

INFORME (resumen ejecutivo)

Proyectos de Infraestructura Hospitalaria: En obra.

Corte de 31 de octubre 2021





CUADRO RESUMEN – INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN OBRA

ITEM	NOMBRE	MUNICIPIO	VALOR	FUENTE FINANCIACION	ESTADO SEMAFO	OBSERVACION
1	REPOSICION, OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD EN LOS PUNTOS DE ATENCION EXTRAMURAL DE TIBU Y LA IPS HOSPITAL DE SARDINATA	SARDINATA	\$ 7.742.464.484	MSPS - GOB		PROYECTO EN EJECUCION, AVANCE DE OBRA 80,11 % En tramite adición de 254.291.790. Se solicita apoyo para el proyecto de dotación. Que esta en formulación.
2	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	ZULIA	\$11.876.024.835	MSPS - GOB		PROYECTO EN EJECUCION, AVANCE de OBRA 85,36%. Dentro de la revisión y el balance de mayores y menores cantidades, se vio necesario realizar ajuste y adicionar por un valor \$3.610 millones de los cuales la gobernación aportó 700 millones , por gestionar \$2900 millones. En tramite ampliación de concepto de MSPS.
3	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO	TOLEDO	\$ 6.377.730.285	MSPS - GOB		PROYECTO EN EJECUCION, AVANCE DE OBRA 50% POR GESTIONAR adición de 50% por \$3.187.686.993,32. CONOSLIDACIÓN DE AJUSTE TECNICO.
4	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA	CHINACOTA	1,110,851,616,46	GOB		EN SUSPENCIÓN, 70% de AVANCE DE OBRA. Se adicionó \$390.529.775,69. Se necesita apoyo para la dotación. Proyecto en formulación por la ESE SUR - ORIENTAL.
5	ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR - ORIENTAL IPS CHINACOTA	CHINACOTA	\$ 3.100.048.794,76	GOB		PROYECTO EN SUSPENCIÓN, AVANCE DE OBRA 65 %. Se adicionó \$ 1.045.823.257,39. Se necesita apoyo para la dotación. Proyecto en formulación por la ESE SUR - ORIENTAL.
6	REPOCISION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	ARBOLEDAS	\$ 6.495.638.151	GOB		EN EJECUCIÓN, AVANCE DE 72,89% OBRA . Se debe avanzar en proyecto de dotación. Proyecto en formulación por la ESE Regional Centro.



PROYECTOS TERMINADOS

Corte de 31 de octubre 2021

ITEM	NOMBRE	MUNICIPIO	VALOR	FUENTE FINANCIACION	OBSERVACION
1	CONSTRUCCION IPS CENTRO DE SALUD LA GABARRA MUNICIPIO DE TIBU,NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	\$5.744.986. 815	NACIÓN - FONDO DE ADAPTACIÓN	ESTA POR DEFINIR O CONSTRUIR EL CERRAMIENTO Y OBRAS DE. EN CONVENIO MODALIDAD LLAVE EN MANO, ENTRE ALCALDIA – FDA, LA ALCALDIA APORTARÍA URBANISMO DE ESTA OBRA. FDA. ENTREGA DOTACIÓN.
2	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	\$ 9.084.674.427	MSPS - ESE	EN EJECUCION, AVANCE DE100 % AVANCE DE OBRA, NO SE HA INAGURADO PORQUE SE ESTA GESTIONANDO LA INVERSION EN EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL OPTIMO FUNCIOANMIETNO
3	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	\$11.900.000.000	NACIÓN - FONDO DE ADAPTACIÓN	ESTA HABILITAD EL SERVICIO DE URGENCIAS, EN TRAMITE SERVICIO DE PARTOS.
4	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	\$ 9.084.674.427	MSPS - ESE	EN EJECUCION, AVANCE DE100 % AVANCE DE OBRA, NO SE HA INAGURADO PORQUE SE ESTA GESTIONANDO LA INVERSION EN EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL OPTIMO FUNCIOANMIETNO

PROYECTOS POR INICIAR

ITEM	NOMBRE	MUNI	VALOR	FINANCIACION	OBSERVACION
1	"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL LOCAL DE LA ESE JORGE CRISTO SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO". NORTE DE SANTANDER.	VILLA DEL ROSARIO	\$ 20.504.341.839	MSPS - ALCALDIA -ESE	APROBADO POR MSPS - PENDIENTE DESEMBOLOSO DE RECURSOS